

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 3833

S.I.I. - MAIPU

RUT: 8754774-4

FECHA DE EMISIÓN : 10-08-2023

Señor(es): BLASKO STITIC MORENO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BLASKO STITIC

Telefono: 991038432

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN


Dirección: AHUMADA 11 OF 309 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-08-2023

Observaciones: OBRA IBM DATA CENTER AVDA SALVADOR PROVIDENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO vales 15915-15925 carpeta V12-A	23,0	M3	\$114.000,0	0%	\$2.622.000
10010	TRANSPORTE ASFALTO VALES 15915-15925	2,0	M3	\$180.000,0	0%	\$360.000
10012	HORAS DE ESPERA DIA 1 AGOSTO LLEGADA OBRA 10.30 AM-SALIDA DE OBRA 15.40 PM VALE 15915	4	HR	\$20.000,00	0%	\$80.000
10012	HORAS DE ESPERA LLEGADA OBRA 10.50AM-SALIDA OBRA 13.40 PM VALE 15925	2	HR	\$20.000,00	0%	\$40.000
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA	470	M2	\$5.500	0%	\$2.585.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.687.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.080.530
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.767.530

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 3833

S.I.I. - MAIPU

RUT: 8754774-4

FECHA DE EMISIÓN : 10-08-2023

Señor(es): BLASKO STITIC MORENO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BLASKO STITIC

Telefono: 991038432

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN


Dirección: AHUMADA 11 OF 309 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-08-2023

Observaciones: OBRA IBM DATA CENTER AVDA SALVADOR PROVIDENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO vales 15915-15925 carpeta V12-A	23,0	M3	\$114.000,0	0%	\$2.622.000
10010	TRANSPORTE ASFALTO VALES 15915-15925	2,0	M3	\$180.000,0	0%	\$360.000
10012	HORAS DE ESPERA DIA 1 AGOSTO LLEGADA OBRA 10.30 AM-SALIDA DE OBRA 15.40 PM VALE 15915	4	HR	\$20.000,00	0%	\$80.000
10012	HORAS DE ESPERA LLEGADA OBRA 10.50AM-SALIDA OBRA 13.40 PM VALE 15925	2	HR	\$20.000,00	0%	\$40.000
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA	470	M2	\$5.500	0%	\$2.585.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



CEDIBLE

NOMBRE: _____	
RECINTO: _____ FECHA: ____ / ____ / ____	
RUT: _____ FIRMA: _____	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.687.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.080.530
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.767.530

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS